

Отчет  
о реализации проектов развития сельпоссоветов муниципального обра-  
зования Бузулукский район,  
основанных на местных инициативах

*Сергей Н.С.*  
*Н*

1. Наименование проекта:

Монтаж системы теплоснабжения в котельной в с.Елховка Бузулукского района Оренбургской области

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

2. Место реализации проекта:

Бузулукский район

2.1. Поселение:

Елховский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области

2.2. Населенный пункт:

с.Елховка

3. Сведения об источниках финансирования мероприятий проекта:

Таблица (рублей)

№ п/п	Виды источников	План	Факт	Отклоне- ние	Причины отклоне- ния
1	2	3	4	5	6
1.	Бюджет поселения	16 333,76	16 333,76	0,00	-
2.	Население (безвозмездные поступления от жителей поселения)	7 500,00	7 500,00	0,00	-
3.	Спонсоры (безвозмездные поступления от юридических лиц и других внебюджетных источников (за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной формы собственности)	0,00	0,00	0,00	-
4.	Бюджет Бузулукского района	150 000,00	150 000,00	0,00	-
5.	Общая стоимость проекта	173833,76	173833,76	0,00	-

4. Описание участия населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме:

4.1. Население:

Уборка территории

Финансовое управление  
администрации района  
«24» 10 20 24 г.  
Вход. № 2452

## 4.2. Организации и другие внебюджетные источники:

5. Количество созданных рабочих мест в рамках реализации проекта:

5.1. Временных, в ходе реализации проекта — 0 человек;5.2. Новых, для обеспечения функционирования объекта — 0 человек;5.3. Сохранено — 0 человек.

6. Сроки реализации проекта:

6.1. Дата начала реализации проекта: « 25 » сентября 2024 года6.2. Дата ввода объекта в эксплуатацию: « 01 » октября 2024 года

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация муниципального образования и инициативная группа в ходе реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации;

трудности с отбором подрядчика;

недобросовестный подрядчик;

недостаточно времени для качественного выполнения работ;

неблагоприятные погодные условия;

несвоевременная поставка закупленного оборудования;

трудности с отбором строительного надзора;

низкое качество строительного надзора;

прочее \_\_\_\_\_

К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта и по промежуточным этапам выполнения, отражающие участие населения в процессе реализации проекта.

Глава администрации поселения

Саблина Татьяна Васильевна

(Ф.И.О. полностью)



(подпись)

Дата: « 24 » октября 2024 года

Отчет

о реализации проектов развития сельсоветов муниципального образования Бузулукский район,  
основанных на местных инициативах

1. Наименование проекта:

Приобретение щебня для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

2. Место реализации проекта:

Бузулукский район

2.1. Поселение:

Елшанский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области

2.2. Населенный пункт:

с.Елшанка Первая

3. Сведения об источниках финансирования мероприятий проекта:

Таблица (рублей)

№ п/п	Виды источников	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
1.	Бюджет поселения	15 000,00	15 000,00	0,00	-
2.	Население (безвозмездные поступления от жителей поселения)	31 000,00	31 000,00	0,00	-
3.	Спонсоры (безвозмездные поступления от юридических лиц и других внебюджетных источников (за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной формы собственности)	7 500,00	7 500,00	0,00	-
4.	Бюджет Бузулукского района	150 000,00	150 000,00	0,00	-
5.	Общая стоимость проекта	203 500,00	203 500,00	0,00	-

4. Описание участия населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме:

4.1. Население:

Безвозмездно оказана помощь жителями села: преоставление трактора и оказание услуг по развозу щебня

Финансовое управление  
администрации района  
« 30 » 08- 2024 г.  
Вход. № 1520

## 4.2. Организации и другие внебюджетные источники:

5. Количество созданных рабочих мест в рамках реализации проекта:

5.1. Временных, в ходе реализации проекта — 0 человек;5.2. Новых, для обеспечения функционирования объекта — 0 человек;5.3. Сохранено — 0 человек.

6. Сроки реализации проекта:

6.1. Дата начала реализации проекта: « 29 » мая 2024 года6.2. Дата ввода объекта в эксплуатацию: « 18 » июня 2024 года

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация муниципального образования и инициативная группа в ходе реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации;

трудности с отбором подрядчика;

недобросовестный подрядчик;

недостаточно времени для качественного выполнения работ;

неблагоприятные погодные условия;

несвоевременная поставка закупленного оборудования;

трудности с отбором строительного надзора;

низкое качество строительного надзора;

прочее \_\_\_\_\_

К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта и по промежуточным этапам выполнения, отражающие участие населения в процессе реализации проекта.

Глава администрации поселения

Ражина Татьяна Евгеньевна

(Ф.И.О. полностью)

(подпись)

Дата: « 24 »июне2024 года

Отчет  
о реализации проектов развития сельпоссоветов муниципального  
образования Бузулукский район,  
основанных на местных инициативах

1. Наименование проекта:

Изготовление и установка ограждения кладбища в п. Красногвардеец  
(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

2. Место реализации проекта:

2.1. Поселение:

Красногвардейский сельсовет

2.2. Населенный пункт:

п. Красногвардеец

3. Сведения об источниках финансирования мероприятий проекта:

Таблица (рублей)

№ п/ п	Виды источников	План	Факт	Отклоне е	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
1	Бюджет поселения	32 500,00	32 500,00	0	
2	Население (безвозмездные поступления от жителей поселения)	7 500,00	7 500,00	0	
3	Спонсоры (безвозмездные поступления от юридических лиц и других внебюджетных источников (за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной формы собственности)	10 000,00	10 000,00	0	
4	Бюджет Бузулукского района	150 000,00	150 000,00	0	
5	Общая стоимость проекта	200000,00	200000,00	0	


4. Описание участия населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме:

4.1. Население:

Подготовка площадки, очистка мусора

4.2. Организации и другие внебюджетные источники:

отсутствуют



5. Количество созданных рабочих мест в рамках реализации проекта:

5.1. Временных, в ходе реализации проекта — 0 человек;

5.2. Новых, для обеспечения функционирования объекта — 0 человек;

5.3. Сохранено — 0 человек.

6. Сроки реализации проекта:

6.1. Дата начала реализации проекта: «15» июля 2024 года

6.2. Дата ввода объекта в эксплуатацию: «15» ноября 2024 года

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация муниципального образования и инициативная группа в ходе реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации;

трудности с отбором подрядчика;

недобросовестный подрядчик;

недостаточно времени для качественного выполнения работ;

неблагоприятные погодные условия;

несвоевременная поставка закупленного оборудования;

трудности с отбором строительного надзора;

низкое качество строительного надзора;

прочее \_\_\_\_\_

К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта и по промежуточным этапам выполнения, отражающие участие населения в процессе реализации проекта.

Глава администрации поселения

Тураев Анатолий Михайлович

(Ф.И.О. полностью)



(подпись)

Дата: «15» 11 2024 года

Отчет  
о реализации проектов развития сельсоветов муниципального  
образования Бузулукский район,  
основанных на местных инициативах

*Феруза Н.С.*  
*ff*

1. Наименование проекта:

Приобретение материалов для ремонта ограждения кладбища в с.Липовка  
Бузулукского района Оренбургской области

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

2. Место реализации проекта:

Бузулукский район

2.1. Поселение:

Липовский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области

2.2. Населенный пункт:

село Липовка

3. Сведения об источниках финансирования мероприятий проекта:

Таблица (рублей)

№ п/п	Виды источников	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
1	Бюджет поселения	15 000,00	15 000,00	0,00	-
2	Население (безвозмездные поступления от жителей поселения)	22 500,00	22 500,00	0,00	-
3	Спонсоры (безвозмездные поступления от юридических лиц и других внебюджетных источников (за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной формы собственности)	36 850,00	36 850,00	0,00	-
4	Бюджет Бузулукского района	150 000,00	150 000,00	0,00	-
5	Общая стоимость проекта	224 350,00	224 350,00	0,00	-

4. Описание участия населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме:

4.1. Население:

Разгрузка ограждения для кладбища

4.2. Организации и другие внебюджетные источники:

ООО «Липовское» выделило машину для поездки в г. Самару, за ограждением для кладбища.

Финансовое управление  
администрации района  
« 22 » 10 20 24 г.  
Вход. № 2411

5. Количество созданных рабочих мест в рамках реализации проекта:

5.1. Временных, в ходе реализации проекта — 0 человек;

5.2. Новых, для обеспечения функционирования объекта — 0 человек;

5.3. Сохранено — 0 человек.

6. Сроки реализации проекта:

6.1. Дата начала реализации проекта: « 05 » сентября 2024 года

6.2. Дата ввода объекта в эксплуатацию: « 13 » сентября 2024 года

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация муниципального образования и инициативная группа в ходе реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации;

трудности с отбором подрядчика;

недобросовестный подрядчик;

недостаточно времени для качественного выполнения работ;

неблагоприятные погодные условия;

несвоевременная поставка закупленного оборудования;

трудности с отбором строительного надзора;


низкое качество строительного надзора;

прочее \_\_\_\_\_

К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта и по промежуточным этапам выполнения, отражающие участие населения в процессе реализации проекта.

Глава администрации поселения

Рогалев Сергей Евгеньевич



(Ф.И.О. полностью) (подпись)

Дата: «21» октября 2024 года



Формула Н.С.

Отчет  
о реализации проектов развития сельпоссоветов муниципального образования Бузулукский район,  
основанных на местных инициативах

1. Наименование проекта:

Приобретение щебня для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения с.Могутово

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

2. Место реализации проекта:

Бузулукский район

2.1. Поселение:

Могутовский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области

2.2. Населенный пункт:

с.Могутово

3. Сведения об источниках финансирования мероприятий проекта:

Таблица (рублей)

№ п/п	Виды источников	План	Факт	Отклоне- ние	Причины отклоне- ния
1	2	3	4	5	6
1.	Бюджет поселения	15480,00	15480,00	0,00	-
2.	Население (безвозмездные поступления от жителей поселения)	7500,00	7500,00	0,00	-
3.	Спонсоры (безвозмездные поступления от юридических лиц и других внебюджетных источников (за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной формы собственности)	7500,00	7500,00	0,00	-
4.	Бюджет Бузулукского района	150000,00	150000,00	0,00	-
5.	Общая стоимость проекта	180480,00	180480,00	0,00	-

4. Описание участия населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме:

4.1. Население:

4.2. Организации и другие внебюджетные источники:

Финансовое управление администрации района «30» 06 20 2014 г. Вх. № 1521
---

Укладка щебня, очистка и отсыпка обочин дороги

5. Количество созданных рабочих мест в рамках реализации проекта:

5.1. Временных, в ходе реализации проекта – 0 человек;

5.2. Новых, для обеспечения функционирования объекта – 0 человек;

5.3. Сохранено – 0 человек.

6. Сроки реализации проекта:

6.1. Дата начала реализации проекта: « 29 » мая 2024 года

6.2. Дата ввода объекта в эксплуатацию: « 20 » июня 2024 года

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация муниципального образования и инициативная группа в ходе реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации;

трудности с отбором подрядчика;

недобросовестный подрядчик;

недостаточно времени для качественного выполнения работ;

неблагоприятные погодные условия;

несвоевременная поставка закупленного оборудования;

трудности с отбором строительного надзора;

низкое качество строительного надзора;

прочее \_\_\_\_\_

К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта и по промежуточным этапам выполнения, отражающие участие населения в процессе реализации проекта.


Глава администрации поселения

Полецкая Ирина Александровна

(Ф.И.О. полностью)

(подпись)

Дата: « 24 » июня 2024 года



Отчет

о реализации проектов развития сельсоветов муниципального  
образования Бузулукский район,  
основанных на местных инициативах

*Сергей Н.С.*

1. Наименование проекта:

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по  
ул.Бузулукская д. 26 п.Искра Бузулукского района Оренбургской области  
(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

2. Место реализации проекта:

Бузулукский район

2.1. Поселение:

Пригородный сельсовет Бузулукского района Оренбургской области

2.2. Населенный пункт:

Поселок Искра

3. Сведения об источниках финансирования мероприятий проекта:

Таблица (рублей)

№ п/ п	Виды источников	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
1	Бюджет поселения	15 585,73	15 585,73	0,00	-
2	Население (безвозмездные поступления от жителей поселения)	15 000,00	15 000,00	0,00	-
3	Спонсоры (безвозмездные поступления от юридических лиц и других внебюджетных источников (за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной формы собственности)	0,00	0,00	0,00	-
4	Бюджет Бузулукского района	150 000,00	150 000,00	0,00	-
5	Общая стоимость проекта	180 585,73	180 585,73	0,00	-

4. Описание участия населения, организаций и других внебюджетных  
источников в реализации проекта в неденежной форме:

4.1. Население:

Уборка территории

4.2. Организации и другие внебюджетные источники:

нет

5. Количество созданных рабочих мест в рамках реализации проекта:

5.1. Временных, в ходе реализации проекта – 0 человек;

5.2. Новых, для обеспечения функционирования объекта – 0 человек;

5.3. Сохранено — 0 человек.

6. Сроки реализации проекта:

6.1. Дата начала реализации проекта: « 16 » апреля 2024 года

6.2. Дата ввода объекта в эксплуатацию: « 23 » мая 2024 года

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация муниципального образования и инициативная группа в ходе реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации;

трудности с отбором подрядчика;

недобросовестный подрядчик;

недостаточно времени для качественного выполнения работ;

неблагоприятные погодные условия;

несвоевременная поставка закупленного оборудования;

трудности с отбором строительного надзора;

низкое качество строительного надзора;

прочее \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта и по промежуточным этапам выполнения, отражающие участие населения в процессе реализации проекта.

Глава администрации поселения  
Мещеряков Сергей Николаевич

(Ф.И.О. полностью)

(подпись)

Дата: «07» июня 2024 года

Отчет

о реализации проектов развития сельпоссоветов муниципального  
образования Бузулукский район,  
основанных на местных инициативах

*Федук Н.С.*  
*ИИ*

1. Наименование проекта:

Благоустройство территории Памятника павшим воинам в годы ВОВ в  
с.Проскурино Бузулукского района Оренбургской области

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

2. Место реализации проекта:

Бузулукский район

2.1. Поселение:

Проскуринский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области

2.2. Населенный пункт:

село Проскурино

3. Сведения об источниках финансирования мероприятий проекта:

Таблица (рублей)

№ п/ п	Виды источников	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
1	Бюджет поселения	61 796,68	61 796,68	0,00	-
2	Население (безвозмездные поступления от жителей поселения)	10 000,00	10 000,00	0,00	-
3	Спонсоры (безвозмездные поступления от юридических лиц и других внебюджетных источников (за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной формы собственности)	30 000,00	30 000,00	0,00	-
4	Бюджет Бузулукского района	150 000,00	150 000,00	0,00	-
5	Общая стоимость проекта	251 796,68	251 796,68	0,00	-

4. Описание участия населения, организаций и других внебюджетных  
источников в реализации проекта в неденежной форме:

4.1. Население:

Уборка территории

4.2. Организации и другие внебюджетные источники:

нет

5. Количество созданных рабочих мест в рамках реализации проекта:

5.1. Временных, в ходе реализации проекта — 0 человек;

5.2. Новых, для обеспечения функционирования объекта — 0 человек;

5.3. Сохранено –   0   человек.

6. Сроки реализации проекта:

6.1. Дата начала реализации проекта: « 21 » августа 2024 года

6.2. Дата ввода объекта в эксплуатацию: « 05 » сентября 2024 года

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация муниципального образования и инициативная группа в ходе реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации;

трудности с отбором подрядчика;

недобросовестный подрядчик;

недостаточно времени для качественного выполнения работ;

неблагоприятные погодные условия;

несвоевременная поставка закупленного оборудования;

трудности с отбором строительного надзора;

низкое качество строительного надзора;

прочее \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта и по промежуточным этапам выполнения, отражающие участие населения в процессе реализации проекта.

Глава администрации поселения

Андросов Денис Вячеславович

(Ф.И.О. полностью)

  
(подпись)

Дата: « 28 » октября 2024 года

Отчет  
о реализации проектов развития сельсоветов муниципального обра-  
зования Бузулукский район,  
основанных на местных инициативах

*Подпись*

1. Наименование проекта:

Устройство ограждения библиотеки с.Сухоречка Бузулукского района Оренбургской области

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

2. Место реализации проекта:

Бузулукский район

2.1. Поселение:

Сухореченский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области

2.2. Населенный пункт:

с.Сухоречка

3. Сведения об источниках финансирования мероприятий проекта:

Таблица (рублей)

№ п/п	Виды источников	План	Факт	Отклоне- ние	Причины отклоне- ния
1	2	3	4	5	6
1.	Бюджет поселения	13572,49	13572,49	0,00	-
2.	Население (безвозмездные по- ступления от жителей поселе- ния)	6750,00	6750,00	0,00	-
3.	Спонсоры (безвозмездные по- ступления от юридических лиц и других внебюджетных источ- ников (за исключением поступ- лений от предприятий и органи- заций муниципальной формы собственности)	0,00	0,00	0,00	-
4.	Бюджет Бузулукского района	135000,00	135000,00	0,00	-
5.	Общая стоимость проекта	155322,49	155322,49	0,00	-

4. Описание участия населения, организаций и других внебюджетных источ-  
ников в реализации проекта в неденежной форме:

4.1. Население:

Безвозмездный труд, подготовка территории к обустройству ограждения, и  
уборка после установки.

4.2. Организации и другие внебюджетные источники:

Финансовое управление  
администрации района  
« 31 » 07 2024 г.  
Вход. № 1896

5. Количество созданных рабочих мест в рамках реализации проекта:

5.1. Временных, в ходе реализации проекта – 0 человек;

5.2. Новых, для обеспечения функционирования объекта – 0 человек;

5.3. Сохранено – 0 человек.

6. Сроки реализации проекта:

6.1. Дата начала реализации проекта: «05» июня 2024 года

6.2. Дата ввода объекта в эксплуатацию: «26» июля 2024 года

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация муниципального образования и инициативная группа в ходе реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации;

трудности с отбором подрядчика;

недобросовестный подрядчик;

недостаточно времени для качественного выполнения работ;

неблагоприятные погодные условия;

несвоевременная поставка закупленного оборудования;

трудности с отбором строительного надзора;

низкое качество строительного надзора;

прочее \_\_\_\_\_

К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта и по промежуточным этапам выполнения, отражающие участие населения в процессе реализации проекта.

Глава администрации поселения

Худяков Александр Викторович



\_\_\_\_\_  
подпись

(подпись)

Дата: «30» июля 2024 года