

**Информация о результатах контрольно-ревизионного мероприятия по проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств, при реализации национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Чистая вода» на территории МО Пригородный сельсовет Бузулукского района по реконструкции водозаборных скважин с установкой систем водоочистки**

**(пункт 5.1 раздела I плана работы на 2022 год)**

Счетной палатой Бузулукского района проведено контрольно-ревизионное мероприятие по проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств, при реализации национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Чистая вода» на территории МО Пригородный сельсовет Бузулукского района по реконструкции водозаборных скважин с установкой систем водоочистки.

Проверяемый период деятельности: 2021 год.

Предмет контрольно-ревизионного мероприятия: Деятельность администрации Пригородного сельсовета при использовании бюджетных средств выделенных на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Чистая вода» на территории МО Пригородный сельсовет Бузулукского района по реконструкции водозаборных скважин с установкой систем водоочистки.

Цель контрольно-ревизионного мероприятия: Проверка, анализ и оценка информации о законности, эффективности и результативности расходов всех уровней бюджетов, направленных на исполнение мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Чистая вода» на территории МО Пригородный сельсовет Бузулукского района по реконструкции водозаборных скважин с установкой систем водоочистки».

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

В рамках регионального проекта «Чистая вода» подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области» государственной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области» постановлением администрации муниципального образования Пригородный сельсовет Бузулукского района Оренбургской области (далее администрация Пригородный сельсовет) утверждена муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения администрации муниципального образования Пригородный сельсовет

Бузулукского района Оренбургской области» №77 от 10.10.2019 (далее муниципальная программа).

Цель проекта «Чистая вода» – обеспечить жителям доступ к качественной питьевой воде.

Муниципальная программа осуществляется в рамках соответствующего федерального проекта, направленного на повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий.

Цель муниципальной программы - обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

В данной программе предусмотрена подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории администрации муниципального образования Пригородный сельсовет Бузулукского района Оренбургской области» (далее подпрограмма).

Цель подпрограммы - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

Постановлением администрации муниципального образования Пригородный сельсовет Бузулукского района Оренбургской области № 109/1 от 02.09.2020 внесены изменения в муниципальную программу. В соответствии с разделом «Источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории администрации муниципального образования Пригородный сельсовет Бузулукского района Оренбургской области» (в редакции, действующей на момент проверки) на 2021 год на реализацию предусмотрены средства в общем объеме 22 712,1 тыс. рублей.

27.02.2020г. администрацией муниципального образования Пригородного сельсовета заключено Соглашение №137-с с Министерством строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Пригородный сельсовет Бузулукского района Оренбургской области в размере 1 971 600,00 рублей.

Согласно перечня объектов и мероприятий на проектную документацию:

- реконструкция водозаборной скважины №2 кад.№56:08:2101001:1325 с установкой систем водоочистки в п. Искра Пригородного сельского совета Бузулукского района объем финансового обеспечения составил -445,6 тыс. рублей;

- реконструкция водозаборной скважины №1 кад.№56:08:2101001:1260 с установкой систем водоочистки в п. Искра Пригородного сельского совета Бузулукского района объем финансового обеспечения составил -445,6 тыс. рублей

Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области и администрация муниципального образования Пригородный сельсовет Бузулукского района 22

января 2021г. заключили Соглашение № 53612461-1-2021-001 о предоставлении из бюджета Оренбургской области в 2021-2023 годах бюджету сельского поселения Пригородного сельсовета субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (далее – Субсидия). Общий объем Субсидии в 2021 году составляет 20 789 600,00 рублей. Общий размер субсидии, предоставляемой из бюджета Оренбургской области бюджету сельского поселения Пригородного сельсовета – 20 768 800,00 рублей (уровень софинансирования равен 99,9%).

Дополнительным Соглашением № 53612461-1-2021-001/1 от 24.08.2021г. общий объем Субсидии был изменен на 19 052 300,00 рублей.

Дополнительным Соглашением № 53612461-1-2021-001/3 от 23.12.2021г. общий объем Субсидии уточнен на сумму 18 775 700,00 рублей.

По сводному сметному расчету стоимости реконструкции водозаборной скважины №1 кад.№56:08:2101001:1260 общая сметная стоимость составила 8 182,566 тыс. руб., по водозаборной скважине №2 кад.№56:08:2101001:1325 общая сметная стоимость составила 13 497,934 тыс. руб.

В проверяемом периоде закупки осуществлены на основании планов-графиков на 2021 год, размещённых в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее – ЕИС).

Использование бюджетных ассигнований программы Администрацией Пригородного сельсовета осуществлялось посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее – закупки) в рамках Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Проверкой соблюдения Федерального закона № 44-ФЗ установлено:

-муниципальным заказчиком «План-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов» сформирован, утвержден и размещен в ЕИС в соответствии с частью 6 статьи 16 Федерального закона №44-ФЗ (18.01.2021г.), в котором запланированы:

-работы по бурению водозаборной скважины №1 кад.№56:08:2101001:1260 с установкой систем водоочистки, с объемом финансового обеспечения на сумму 8 182 566,00 рублей, в редакции от 31.05.2021г. на сумму 6 000 000,00 рублей, в редакции от 10.01.2022г. на сумму 5 723 500,00 рублей;

-работы по бурению водозаборной скважины №2 кад.№56:08:2101001:1325 с установкой систем водоочистки, с объемом финансового обеспечения 13 497 934,00 рублей, в редакции от 15.10.2021г. на сумму 13 225 000,00 рублей, в редакции от 10.01.2022г. на сумму 13 123 500,00 рублей.

С целью заключения контракта для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Администрацией Пригородного сельсовета проведен электронный аукцион на реконструкцию водозаборной скважины №1

кад.№56:08:2101001:1260 с установкой систем водоочистки в п.Искра Пригородного сельского совета.

Согласно аукционной документации по закупке на реконструкцию водозаборной скважины №1 кад.№56:08:2101001:1260 с установкой систем водоочистки в п.Искра Пригородного сельского совета обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является проектно-сметный метод (локальная смета) в сумме 8 182,566 тыс. руб. Локальный сметный расчет, являющийся обоснованием начальной (максимальной) цены контракта получил положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости.

При проведении закупочных процедур установлено:

- извещение о проведении электронного аукциона размещено заказчиком в ЕИС в соответствии со ст.63 Федерального закона № 44-ФЗ - 05.03.2021г., сроки подачи заявок установлены с 05.03.2021г. по 01.04.2021г.;
- на момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе было подано 2 заявки;
- дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников - 01.04.2021г.;
- дата проведения аукциона указана в извещении 01.04.2021 г.

На основании результатов размещенной закупки путем проведения электронного аукциона между Администрацией Пригородного сельсовета и Обществом с ограниченной ответственностью «Русвода Инжиниринг» был заключен муниципальный контракт **01.06.2021 № Ф.2021.1 на сумму 6 000 000,00 рублей.** Предметом контракта является работы по реконструкции водозаборной скважины №1 кад.№56:08:2101001:1260. **По результатам электронного аукциона сумма экономии составила 2 182 566,00 рублей.**

Согласно муниципального контракта от 01.06.2021 № Ф.2021.1, срок действия Контракта со дня его заключения и до полного исполнения сторонами своих обязательств, сроки выполнения работ: срок начала реконструкции Объекта, срок окончания реконструкции Объекта (конечный срок), промежуточные сроки выполнения отдельных видов и этапов строительно-монтажных работ и иных предусмотренных Контрактом работ определены графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение №2 к Контракту). График выполнения строительно-монтажных работ разработан заказчиком в соответствии с Методикой составления графика выполнения строительно-монтажных работ, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.06.2018г. №336/пр. Согласно п.2.5 Методики колонка "сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ" должна содержать указание на даты начала и окончания выполнения работ по этапам выполнения контракта и (или) комплексам работ и (или) видам работ и (или) частям работ отдельного вида работ, либо период выполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ,

исчисляемый со дня наступления определенного события. **Приложение №2 к Контракту не содержит даты начала и окончания работ, указаны дни.**

К проверке представлены Акты выполненных работ (КС-2) на общую сумму 5 723 312,17 рублей: №1 от 16.08.2021г. на сумму 619,06 рублей, № 2 от 16.08.2021г. на сумму 220 657,21 рублей, №3 от 16.08.2021г. на сумму 451,91 рублей, №4 от 16.08.2021г. на сумму 6048,3 рублей, №3 от 20.08.2021г. на сумму 5084,87 рублей, №4 от 20.08.2021г. на сумму 173 442,26 рублей, №5 от 20.08.2021г. на сумму 317 990,78 рублей, №6 от 20.08.2021 г. на сумму 97 906,81 рублей, №7 от 20.08.2021г. на сумму 692 847,29 рублей, №8 от 20.08.2021г. на сумму 3339,83 рублей, №8 от 15.10.2021г. на сумму 4 338 135,18 рублей, №9 от 15.10.2021г. на сумму со знаком минус 133 211,33 рубля и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) на общую сумму 5 723 312,17 рублей: №1 от 16.08.2021 г. на сумму 221 276,27 рублей, №2 от 16.08.2021г. на сумму 6 500,21 рублей, № 3 от 20.08.2021 г на сумму 1 112 084,71 рублей, №4 от 20.08.2021г. на сумму 178 527,13 рублей, №5 от 15.10.2021г. на сумму 4 204 923,85 рублей.

Общая сумма по платежным поручениям, Актам выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ составила 5 723 312,17 рублей.

Сумма неиспользованного остатка средств составила 276 687,83 рублей по причине завершения реконструкции в полном объеме (оплата фактического объема работ).

Сведения о заключенном контракте переданы в реестр контрактов 04.06.2021г., т.е. в срок, установленный ст. 103 Федерального закона 44-ФЗ.

С целью заключения контракта для определения поставщиков подрядчиков, исполнителей) Администрацией Пригородного сельсовета проведен электронный аукцион на реконструкцию водозаборной скважины №2 кад.№56:08:2101001:1325 с установкой систем водоочистки в п.Искра Пригородного сельского совета.

Согласно аукционной документации по закупке на реконструкцию водозаборной скважины №2 кад.№56:08:2101001:1325 с установкой систем водоочистки в п.Искра Пригородного сельского совета обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является проектно-сметный метод (локальная смета) в сумме 13 497,934 тыс. руб. Локальный сметный расчет, являющийся обоснованием начальной (максимальной) цены контракта получил положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости.

При проведении закупочных процедур установлено:

- извещение о проведении электронного аукциона размещено заказчиком в ЕИС в соответствии со ст.63 Федерального закона № 44-ФЗ - 30.04.2021г., сроки подачи заявок установлены с 30.04.2021г. по 14.05.2021г.;
- дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников - 14.05.2021г.;
- дата проведения аукциона указана в извещении 14.05.2021г.;

- по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка. Такая заявка признана соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе. Электронный аукцион признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 71 Федерального закона № 44-ФЗ.

На основании результатов размещенной закупки путем проведения электронного аукциона между Администрацией Пригородного сельсовета и «Обществом с ограниченной ответственностью «Интеркаскад» был заключен муниципальный контракт **31.05.2021 № Ф.2021.2 на сумму 13 497 934,00 рублей**. Предметом контракта является работы по реконструкции объекта капитального строительства водозаборной скважины №2 кад.№56:08:2101001:1325.

Согласно муниципального контракта от 31.05.2021 № Ф.2021.2, срок действия Контракта со дня его заключения и до полного исполнения сторонами своих обязательств, сроки выполнения работ: срок начала реконструкции Объекта, срок окончания реконструкции Объекта (конечный срок), промежуточные сроки выполнения отдельных видов и этапов строительно-монтажных работ и иных предусмотренных Контрактом работ определены графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение №2 к Контракту). Общий срок выполнения работ 75 календарных дней с даты подписания данного Контракта. График выполнения строительно-монтажных работ разработан заказчиком в соответствии с Методикой составления графика выполнения строительно-монтажных работ, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.06.2018г. №336/пр. Согласно п.2.5 Методики колонка "сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ" должна содержать указание на даты начала и окончания выполнения работ по этапам выполнения контракта и (или) комплексам работ и (или) видам работ и (или) частям работ отдельного вида работ, либо период выполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, исчисляемый со дня наступления определенного события. **Приложение №2 к Контракту не содержит даты начала и окончания работ, указаны дни.**

К проверке представлены Акты выполненных работ: №1 (КС-2) на общую сумму 13 123 437,61 рублей: от 28.06.2021г. на сумму 19 921,09 рублей, № 1 от 28.06.2021г. на сумму 1301,8 рублей, №6 от 23.07.2021г. на сумму 21 954,72 рублей, №7 от 23.07.2021г. на сумму 63 361,15 рублей, №3 от 23.07.2021г. на сумму 116 436,3 рублей, №5 от 23.07.2021г. на сумму 1 596 735,58 рублей, №4 от 23.07.2021г. на сумму 113 791,19 рублей, №10 от 13.08.2021 г. на сумму 4475,48 рублей, №9 от 13.08.2021г. на сумму 2200,99 рублей, №8 от 13.08.2021г. на сумму 577 289,78 рублей, №10 от 13.08.2021г. на сумму 3718,40 рублей, №12 от 13.08.2021г. на сумму 10 515 378,31 рубля, №11 от 13.08.2021 на сумму 29,18 рублей, №13 от 13.08.2021 на сумму 86 843,64 рублей и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) на общую сумму 13 123 437,61 рублей: №1 от 28.06.2021 г. на сумму 21 222,89 рублей,

№3 от 23.07.2021г. на сумму 85 315,87 рублей, № 2 от 23.07.2021 г на сумму 1 826 963,07 рублей, №4 от 13.08.2021г. на сумму 583 966,25 рублей, №5 от 13.08.2021г. на сумму 10 519 125,89 рублей, №6 от 13.08.2021 на сумму 86

Общая сумма по платежным поручениям, Актам выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ составила 13 123 437,61 рублей.

Сумма неиспользованного остатка средств составила 374 496,39 рублей по причине завершения реконструкции в полном объеме (оплата фактического объема работ).


Сведения о заключенном контракте переданы в реестр контрактов 01.06.2021г., т.е. в срок, установленный ст. 103 Федерального закона 44-ФЗ.


На момент проведения контрольно - ревизионного мероприятия работы по бурению водозаборной скважины №1 кад.№56:08:2101001:1260 с установкой систем водоочистки и работы по бурению водозаборной скважины №2 кад.№56:08:2101001:1325 с установкой систем водоочистки завершены, кассовые расходы составили 18 846 749,78 рублей.

Общая стоимость выполненных в 2021 году работ по бурению водозаборной скважины с установкой систем водоочистки № 1,2 составила 18 846 749,78 рублей.


Контроль за ходом и результатом строительства водозаборной скважины №1 кад.№56:08:2101001:1260 и водозаборной скважины №2 кад.№56:08:2101001:1325 осуществляло Федеральное бюджетное учреждение «Федеральный центр строительного контроля».

В ходе визуального осмотра установлено, что проведены работы по реконструкции водозаборной скважины №1 с установкой систем водоочистки (фото работ по скважине №1):







Перед подачей на систему очистки, вода проходит предварительную очистку на дисковом фильтре грубой очистки. Далее поток воды поступает на блок непрерывной трубной аэрации.



После обработки на аэрационной колонне вода поступает на фильтры обезжелезивания








Фильтрат из резервуара чистой воды насосом подается через установку обеззараживания ультрафиолетом, являющуюся заключительным этапом водоподготовки.

В ходе визуального осмотра установлено, что проведены работы по реконструкции водозаборной скважины №2 с установкой систем водоочистки (фото работ по скважине №2):













На этом водоочистном комплексе пять фильтров обезжелезивания.





Сотрудниками Счетной палаты Бузулукского района в рамках проверки законного и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных администрации Пригородного сельсовета в 2021 году на исполнение мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Чистая вода» на территории МО Пригородный сельсовет Бузулукского района по реконструкции водозаборных скважин с установкой систем водоочистки», произведена выборочная проверка объемов выполненных работ по реконструкции водозаборной скважины №1,2 с установкой систем водоочистки, в ходе которой расхождения фактически выполненных объемов работ с актами о приемке выполненных работ (формы № КС-2) не установлены. Все виды работ, предусмотренные локальными сметами, выполнены.

В ходе контрольного мероприятия представлена оценка целевых показателей целевой программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Пригородный сельсовет Бузулукского района Оренбургской области» по муниципальному образованию Пригородный сельсовет за 2021 год:

№ п/ п	Наименование показателя (индикатора)	Единиц а измере -ния				
			Утверж дено в целево й програ мме	Дости гнуто	Откло нение	Оценк а в балла х
1.1	Реконструкция водозаборной скважины № 1 кад. №56:08:2101001:1260 с установкой систем водоочистки в п. Искра Пригородного сельсовета Бузулукского района Оренбургской области	шт.	1	1	0	+1
1.2	Реконструкция водозаборной скважины № 2 кад. №56:08:2101001:1325 с установкой систем водоочистки в п. Искра Пригородного сельсовета Бузулукского района Оренбургской области	шт.	1	1	0	+1
	Итоговая сводная оценка (S)					+1

В результате контрольно-ревизионного мероприятия по проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Чистая вода» на территории МО Пригородный сельсовет Бузулукского района по реконструкции водозаборных скважин с установкой систем водоочистки нецелевого использования средств областного и местного бюджета не установлено. Объем проверенных средств составил 18 846 749,78 рублей.

Внешняя проверка контрольно-ревизионного мероприятия по проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Чистая вода» на территории МО Пригородный сельсовет

Бузулукского района по реконструкции водозаборных скважин с установкой систем водоочистки показала:

- В нарушении п.2.5 Методики составления графика выполнения строительно-монтажных работ, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.06.2018г. №336/пр. колонка "сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ" в Приложении №2 к Контракту от 01.06.2021 № Ф.2021.1, от 31.05.2021 № Ф.2021.2 не содержит указание на даты начала и окончания выполнения работ по этапам выполнения контракта и (или) комплексам работ и (или) видам работ и (или) частям работ отдельного вида работ, либо период выполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, исчисляемый со дня наступления определенного события;

- Установлены нарушения требований Федерального законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг;

- В нарушении пп.в п.4.1.1. Порядка муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно - коммунального хозяйства населения администрации муниципального образования Пригородный сельсовет Бузулукского района Оренбургской области» не содержит количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач.

По итогам проведенного контрольно-ревизионного мероприятия Счетная палата сделала вывод, что Администрация Пригородного сельсовета обеспечивает население качественной питьевой водой, значит цель регионального проекта «Чистая вода» - обеспечение населения питьевой водой достигнута.

Отчет о результатах контрольно - ревизионного мероприятия направлен главе муниципального образования Бузулукский район, председателю Совета депутатов муниципального образования Бузулукский район, главе Пригородного сельсовета и в Бузулукскую межрайонную прокуратуру.

Председатель Счетной палаты



А.М. Горобец