

**Информация о результатах контрольно-ревизионного мероприятия по проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт спортивного зала МОБУ «Проскуринской ООШ», в рамках национального проекта «Образование» регионального проекта «Успех каждого ребенка»**

**(пункт 5.2 раздела I плана работы на 2022 год)**

Счетной палатой Бузулукского района проведено контрольно-ревизионное мероприятие по проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт спортивного зала МОБУ «Проскуринской ООШ», в рамках национального проекта «Образование» регионального проекта «Успех каждого ребенка».

Проверяемый период деятельности: 2021 год.

Предмет контрольно-ревизионного мероприятия: Деятельность Отдела образования Бузулукского района и МОБУ «Проскуринской ООШ» Бузулукского района при использовании бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт спортивного зала МОБУ «Проскуринской ООШ», в рамках национального проекта «Образование» регионального проекта «Успех каждого ребенка».

Цель контрольно-ревизионного мероприятия: Проверка, анализ и оценка информации о законности, эффективности и результативности расходов всех уровней бюджетов, направленных на капитальный ремонт спортивного зала МОБУ «Проскуринской ООШ», в рамках национального проекта «Образование» регионального проекта «Успех каждого ребенка».

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

В проверяемом периоде Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Проскуринская основная общеобразовательная школа» Бузулукского района Оренбургской области (далее - Школа) осуществляло свою деятельность на основании Устава, утверждённого приказом начальника отдела образования администрации Бузулукского района от 10.03.2021г. № 72.

МОБУ «Проскуринская ООШ» является некоммерческой образовательной организацией, созданной для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления и не ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности.

Школа является юридическим лицом, имеет печать с полным наименованием на русском языке, имеет право иметь штампы и бланки со своим наименованием, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Школа в 2021 году осуществляло образовательную деятельность на основании свидетельства о государственной аккредитации серии 56А01 № 0004075 (регистрационный № 2431 от 05.06.2019г.), выданной Министерством образования Оренбургской области, лицензии №3121-1 от 30.12.2016.

Учредителем Школы является муниципальное образование Бузулукский район Оренбургской области, функции и полномочия которого исполняет Отдел образования администрации Бузулукского района (далее по тексту - «Учредитель»).

Основным видами деятельности Школы является реализация основных общеобразовательных программ:

- образовательных программ дошкольного образования;
- образовательных программ начального общего образования;
- образовательных программ основного общего образования;
- присмотр и уход за детьми.

Единоличным исполнительным органом Школы является директор, к компетенции которого относится осуществление текущего руководства ее деятельностью.

Количество обучающихся в Школе на 2020-2021 учебный год составило 64 человека.

Образовательную программу дошкольного образования МОБУ «Проскуринская ООШ» (на 31.12.2021 г.) в режиме полного дня осваивают 27 детей.

В соответствии с п.5.7. Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения (вместе с ВСН 58-88 (р)), утвержденное Приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312 (далее – ВСН 58-88 (р)), определение стоимости капитального ремонта объектов должно осуществляться на основе сметных или договорных цен. Договорная цена каждого объекта ремонта должна определяться на основе сметы, составляемой по установленным для капитального ремонта ценам, нормам, тарифам и расценкам с учетом научно-технического уровня, эффективности, качества, сроков выполнения работ и других факторов.

Учреждением к проверке представлены: Локальный сметный расчет (локальная смета) на капитальный ремонт спортивного зала в здании МОБУ «Проскуринская ООШ», по адресу: Оренбургская область, Бузулукский район, с.Проскурино, ул. Центральная, д.20А на сумму 2 831,173 тыс. рублей, Положительное заключение государственной экспертизы №56-1-1-2-008877-2021 «О проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства», утвержденное 02.03.2021г. Определение сметной стоимости на сумму 2 831,173 тыс. рублей по объекту достоверно.

Финансирование капитального ремонта спортивного зала Школы осуществлялось за счет федерального, областного и местного бюджета.

Министерство образования Оренбургской области и Администрация Бузулукского района в соответствии с Правилами предоставления субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов Оренбургской области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования детей» государственной программы Оренбургской области «Развитие системы образования Оренбургской области», утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 №921-пп (далее-Правила), постановлением Правительства Оренбургской области от 20.06.2016 №430-п «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области» (далее-Правила предоставления субсидии), в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 22 января 2021 года заключили Соглашение «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Бузулукский район» №53612000-1-2021-004 (далее-Соглашение от 22.01.2021).

Общий объем бюджетных ассигнований в 2021 году составил 575 555 рублей 56 копеек. Общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета (уровень софинансирования 90,00%), составляет 518 000 рублей 00 копеек.

Предметом Соглашения является предоставление из бюджета Оренбургской области в 2021-2023 году бюджету Бузулукского муниципального района субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культуры и спортом на 2021 год (далее-Субсидия).

28 февраля 2021 года между Министерством образования Оренбургской области и Администрацией Бузулукского района заключено Соглашение «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Бузулукский район» № 13-СЗ (далее-Соглашение от 28.02.2021).

Общий объем бюджетных ассигнований в 2021 году составил 2 084 222 рубля 22 копейки. Общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета (уровень софинансирования 90,00%), составляет 1 875 800 рублей 00 копеек.

Согласно п.3.2. Соглашения от 22.01.2021, субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:

- наличие правового акта;
- наличие в бюджете района бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств;
- наличие документов, подтверждающих фактически осуществленные расходы бюджета района.

При проверке установлено, что все условия выполнены:

Постановлением администрации муниципального образования Бузулукский район №1501-п от 13.12.2018 утверждена муниципальная программа «Развитие системы образования Бузулукского района» (далее - муниципальная программа).

Решением Совета депутатов Бузулукского района №31 от 29.12.2020 «О бюджете муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утверждена сумма бюджетных ассигнований в размере 2 659,8 тыс. рублей на основное мероприятие «Проведение капитального ремонта в спортивных залах, с целью создания условий для занятий физической культурой и спортом» муниципальной программы.

Наличие документов, подтверждающих фактически осуществленные расходы бюджета района - платежные поручения об оплате выполненных работ.

Согласно п.3.1.1. Соглашения от 28.02.2021, субсидия предоставляется при представлении получателем главному распорядителю следующих документов:

- подтверждающих направление собственных и (или) привлеченных средств в размере не менее 208 422 рубля 22 копейки;

- наличие заявки на получении субсидии и документов, предусмотренных Правилами предоставления субсидий;

- титульного списка объектов, на которых планируется проведение мероприятий, направленных на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом;

- утвержденной проектно-сметной документации на мероприятия, направленные на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом, прошедшей государственную экспертизу в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Для проверки выполнения условий соглашений, заключенных Министерством с муниципальным образованием в Счетную палату представлены следующие документы:

- Решение Совета депутатов Бузулукского района №31 от 29.12.2020 «О бюджете муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

- Локальный сметный расчет (локальная смета).

Согласно п.3.2. Соглашения от 28.02.2021 первая часть в размере 30,0 процентов от объема субсидии перечисляется в течение 30 дней после подписания договора подряда на выполнение работ, вторая часть в размере 70,0 процентов от объема субсидии по факту полного исполнения работ, в течение 30 дней после получения документов о фактически выполненных объемах работ. Нарушений сроков перечисления субсидий не установлено.

Постановлением Администрации муниципального образования Бузулукский район №749-П от 01.06.2012г. утвержден Порядок определения

объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Бузулукского района.

Порядок устанавливает правила определения объема, механизм и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Бузулукского района из бюджета муниципального района субсидий на иные цели, не связанные с выполнением учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и осуществлением бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в основные средства учреждений (далее - субсидии на иные цели).

Согласно п.7 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Бузулукского района - Субсидии на иные цели предоставляются учреждениям на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели (далее - соглашение), заключаемого между учредителем и учреждением. Субсидия на иные цели перечисляется с лицевого счета учредителя на счет учреждения при представлении заявки на получение субсидии на иные цели.

В соответствие с заключенными соглашениями №77,78,79 от 11.01.2021г. и дополнительными соглашениями от 31.05.2021, от 21.06.2021, между Отделом образования администрации Бузулукского района и МОБУ «Проскуринская основная общеобразовательная школа» были предоставлены субсидии в сумме 575 555 рублей 56 копеек.

В 2021 году Отделу образования Администрации Бузулукского района на капитальный ремонт спортивного зала Проскуринской школы открыты лимиты бюджетных обязательств в сумме 575 555 рублей 56 копеек (расходное расписание №1 от 26.05.2021, № 504/02540/034 от 23.09.2021).

В соответствие с заключенными соглашениями №119,118 от 11.01.2021г. между Отделом образования администрации Бузулукского района и МОБУ «Проскуринская основная общеобразовательная школа» были предоставлены субсидии в сумме 2 084 222 рубля 22 копейки.

В 2021 году денежные средства от Отдела образования Администрации Бузулукского района Проскуринской ООШ на капитальный ремонт спортивного зала Школы поступили в сумме 2 084 222 рубля 22 копейки (платежные поручения от 26.05.2021 № 19159,19158, от 25.08.2021 № 28683, от 27.09.2021 №33418).

В соответствие с пп.г п 2.2.Соглашений № 77, 78,79, 118,119 Учреждение обязуется предоставлять учредителю отчет об использовании субсидии по установленной форме и ежеквартально. К проверке представлены отчеты об использовании субсидии на иные цели:

- за 1 квартал 2021 года;
- за 1 полугодие 2021 года;
- за 9 месяцев 2021 года;
- за 2021 год.

Факта предоставления субсидии при отсутствии заключенных соглашений на дату перечисления средств, а также сверх предусмотренных объемов бюджетных ассигнований проверкой не зафиксировано.

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд проведена в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ).

Должностным лицом, ответственным за осуществление закупок, контрактным управляющим МОБУ «Проскуринская ООШ» в проверяемом периоде являлась директор Коренских Н.А.

В проверяемом периоде закупки осуществлены на основании планов-графиков на 2021 год, размещённых в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее – ЕИС).

Планирование закупок Школой в проверяемом периоде осуществлялось в соответствии с положением статьи 16 Закона №44-ФЗ посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков.

Постановлением Правительства РФ от 30.09.2019г. №1279 утверждено Положение «О порядке формирования, утверждения, планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, на официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», об особенностях включения информации в такие планы-графики и планирования закупок заказчиком, осуществляющим деятельность на территории иностранного государства, а также о требованиях к форме планов-графиков закупок» (далее-Положение).

В соответствии с п.п. «б» пункта 12 Положения, планы - графики закупок бюджетных учреждений утверждаются в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения. План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов утвержден 22.01.2021 года, план-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов утвержден 05.02.2021 года, т.е. с соблюдением сроков, установленных Положением.

Согласно пп.2 п.8 статьи 16 Закона N 44-ФЗ при необходимости приведения планов-графиков в соответствие, в связи с изменением доведенного до заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации планы-графики подлежат изменению.

Всего в 2021 г. в ЕИС было размещено 21 версий планов-графиков закупок.

В плане - графике отдельной строкой предусмотрена закупка в соответствии с п.5 ч.1 ст.96 Федерального закона №44-ФЗ (Капитальный

ремонт спортивного зала в здании МОБУ «Проскуринская ООШ» по адресу: Оренбургская область, Бузулукский район, с.Проскурино, ул.Центральная,20) с объемом финансирования 2 659 822,22 рубля.

В 2021 году за счет средств федерального, областного и местного бюджета в рамках нацпроекта «Образование», по региональному проекту «Успех каждого ребенка» Учреждением произведены расходы на капитальный ремонт спортивного зала Школы в общей сумме 2 659 777,78 руб., их расшифровка указана в Таблице 2.

Таблица 2

Реквизиты муниципального контракта	Срок исполнения муниципального контракта	сумма муниципального контракта (руб.)	Исполнитель	Первичные документы	Оплата по контракту (руб.)
№1/32-21 от 28.04.2021- Капитальный ремонт сетей водоснабжения, канализации, вентиляции раздевалок и душевых кабин спортивного зала	с 28.04.2021 до 31.12.2021 (срок выполнения работ с 01.06.2021 по 06.08.2021)	575 555,56 (ФБ-388 500,00 ОБ-129 500,00 МБ-57 555,56)	ООО «СтройТехЭксперт»	КС-2 №1 от 06.08.2021, КС-3 №1 от 06.08.2021	Счет на оплату №9 от 12.05.2021 на сумму 172 666,67, п/п №19281 от 31.05.2021- 116 550,00 №19282 от 31.05.2021- 38 850,00 №19283 от 31.05.2021- 17 266,67 Счет на оплату №25 от 6.08.2021 на сумму 402 888,89 п/п №33587 от 28.09.2021 – 271 948,60 №33588 от 28.09.2021 – 90 651,40 № 33589 от 28.09.2021 – 40 288,89
№1-35/21 от 30.04.2021- Капитальный ремонт по усилению конструкций спортивного зала, демонтажные работы	с 30.04.2021 до 31.12.2021 (срок выполнения работ с 01.06.2021 по 15.07.2021)	318 631,22 (ОБ-110 209,00 МБ-208 422,22)	ООО «СпецТехСтрой»	КС-2 №1 от 15.07.2021, КС-3 №1 от 15.07.2021	Счет на оплату №7 от 19.05.2021 на сумму 95 589,37, п/п №19351 от 28.05.2021 – 62 526,67 №19352 от 28.05.2021- 33 062,70 Счет на оплату №48 от 15.07.2021 на сумму 223 041,85 п/п №27961 от

					26.08.2021 – 145 895,55 №33731 от 29.09.2021 – 77 146,30
№1-36/21 от 11.05.2021 – Капитальный ремонт полов спортивного зала	с 11.05.2021 до 31.12.2021 (срок выполнения работ с 04.06.2021 по 13.08.2021)	599 777,00 (ОБ-599777,00)	ИП Скурыгин Владимир Васильевич	КС-2 №1 от 13.08.2021, КС-3 №1 от 13.08.2021	Счет на оплату №13 от 19.05.2021 на сумму 179 933,10, п/п №19355 от 28.05.2021 – 179 933,10 Счет на оплату №52 от 13.08.2021 на сумму 419 843,90 п/п №33730 от 29.09.2021 – 419 843,90
№1-37/21 от 14.05.2021 – Капитальный ремонт входной группы, отмостки спортивного зала	с 14.05.2021 до 31.12.2021 (срок выполнения работ с 08.06.2021 по 10.08.2021)	598 552,00 (ОБ-598552,00)	ООО «РемСтройГаран т»	КС-2 №1 от 10.08.2021, КС-3 №1 от 10.08.2021	Счет на оплату №18 от 19.05.2021 на сумму 179565,60, п/п №19354 от 28.05.2021 – 179 565,60 Счет на оплату №32 от 10.08.2021 на сумму 418 986,40 п/п №33732 от 29.09.2021 – 418 986,40
№1-38/21 от 17.05.2021 – Капитальный ремонт электроснабж ения спортивного зала	с 17.05.2021 до 31.12.2021 (срок выполнения работ с 20.06.2021 по 16.08.2021)	567 262,00 (ОБ-567262,00)	ООО «СтройТехЭкспе рт»	КС-2 №1 от 16.08.2021, КС-3 №1 от 16.08.2021	Счет на оплату №12 от 19.05.2021 на сумму 170178,60 п/п №19353 от 28.05.2021 – 170178,60 Счет на оплату №31 от 16.08.2021 на сумму 397 083,40 п/п №33733 от 29.09.2021 – 397 083,40
<b>Итого</b>		<b>2 659 777,78</b>			<b>2 659 777,78</b>

При определении начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) по закупкам заказчик использовал проектно-сметный метод. Имеется положительное заключение о достоверности сметной стоимости работ. В проверяемом периоде все закупки осуществлялись Заказчиком у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ.

Согласно пп. 3.1. п.3 Контракта №1/32-21 от 28.04.2021, №1-35/21 от 30.04.2021, №1-36/21 от 11.05.2021, №1-37/21 от 14.05.2021, №1-38/21 от 17.05.2021, расчет за выполненные работы производится в течение 30 дней с даты подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3. Авансовый платеж составляет 30 процентов от цены контракта.

В нарушении ст.34 Федерального закона 44-ФЗ и пп.3.1. п.3 контрактов оплата произведена с нарушением сроков, в связи с несвоевременным перечислением субсидии с Министерства финансов Оренбургской области.

В соответствии с ч.3 ст.94 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

На проверку были представлены:

1. Контракт № 02/09-2/68-21 от 30.08.2021г. на оказание услуги - Осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту электроснабжения спортивного зала в здании МОБУ «Проскуринская ООШ» заключенный с МУП «Архитектура и капитальное строительство Бузулукского района Оренбургской области» на сумму 12 139,41 руб.

2. Контракт № 02/09-4/69-21 от 30.08.2021г. на оказание услуги - Осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения, канализации, вентиляции раздевалок и душевых кабин спортивного зала в здании МОБУ «Проскуринская ООШ» заключенный с МУП «Архитектура и капитальное строительство Бузулукского района Оренбургской области» на сумму 12 316,89 руб.

3. Контракт № 02/09-3/70-21 от 30.08.2021г. на оказание услуги - Осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту по усилению конструкций спортивного зала, демонтажные работы в здании МОБУ «Проскуринская ООШ» заключенный с МУП «Архитектура и капитальное строительство Бузулукского района Оренбургской области» на сумму 6 818,71 руб.

4. Контракт № 02/09-5/71-21 от 30.08.2021г. на оказание услуги - Осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту полов спортивного зала в здании МОБУ «Проскуринская ООШ» заключенный с МУП «Архитектура и капитальное строительство Бузулукского района Оренбургской области» на сумму 12 835,23 руб.

5. Контракт № 02/09-6/72-21 от 30.08.2021г. на оказание услуги - Осуществление строительного контроля за выполнением работ по

капитальному ремонту входной группы, отмостки спортивного зала в здании МОБУ «Проскуринская ООШ» заключенный с МУП «Архитектура и капитальное строительство Бузулукского района Оренбургской области» на сумму 12 808,37 руб.

На проверку представлены пять актов о выполненных работах на общую сумму 56 918,61 руб.

Проведение строительного контроля осуществляется в соответствии с «Порядком проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010г. №468 (далее – Постановление №468). Замечаний по проведению строительного контроля нет.

Согласно выписке №53:212:2010:1073 от 14.04.2010г. из технического паспорта общая площадь здания Проскуринской школы составляет 2833,5 кв.м., из них спортзал 194,5 кв.м.

Счетной палатой сверены перечни и объемы работ, отраженные в подписанных без замечаний актах приемки ф.КС-2 с техническими заданиями и утвержденными локальными сметами. Расхождений не выявлено.

В ходе контрольного мероприятия проведено обследование принятых работ в рамках муниципальных контракт

Выполнены следующие виды работ:

- капитальный ремонт электроснабжения;
- усилены конструкции спортивного зала, ремонт потолка и стен;
- капитальный ремонт сетей водоснабжения, канализации, ремонт раздевалок для девочек и мальчиков и душевых кабин спортивного зала;
- капитальный ремонт полов, наклеен спортивный линолеум, установка дверей, произведена замена оконных блоков;
- устройство отмостки.

Фото до ремонта:  
Входная группа (устройство отмостки)




После ремонта:



Ремонт стен, потолка (до ремонта)



Стены и потолок после ремонта



Замена окон (фото до ремонта)





Окна после ремонта



Ремонт раздевалок для девочек и мальчиков и душевых кабин спортивного зала  
(фото после ремонта)





Капитальный ремонт полов, наклеен спортивный линолеум, установка дверей  
(фото до ремонта)





Фото после ремонта







Денежные средства, направленные на капитальный ремонт спортивного зала МОБУ «Проскуринской ООШ», в рамках национального проекта «Образование» регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 2021 году выделены и израсходованы учреждением в полном объеме. Объем проверенных средств составил 2 659 777,78 рублей.

Обновленная материально-техническая база спортивного зала и вспомогательных помещений при нем будет способствовать повышению интереса детей к занятиям физической культурой и спортом в урочное и внеурочное время, развитию спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в школе. В результате проведенных ремонтных работ

спортивный зал стал более комфортным и оснащенным, что способствует увлеченному занятию спортом и укреплению здоровья подрастающего поколения. Цель осуществления поставленной задачи - достигнута.

Отчет о результатах контрольно - ревизионного мероприятия направлен главе муниципального образования Бузулукский район, председателю Совета депутатов муниципального образования Бузулукский район, Отделу образования администрации Бузулукского района, директору МОБУ Проскуринской ООШ и в Бузулукскую межрайонную прокуратуру.

Председатель Счетной палаты



А.М. Горобец