



# **СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУЗУЛУКСКИЙ РАЙОН**

Ленина, ул., 10, г. Бузулук, Оренбургская область 461040, тел. 7-42-18, 7-42-19

«30» \_ 06 \_ 2020 г.

г. Бузулук

№ \_\_\_\_ 254 \_\_\_\_

## **ОТЧЕТ**

**о результатах контрольно-ревизионного мероприятия по проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на благоустройство общественной территории - устройство парковой зоны в п. Красногвардеец, в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области»**

### **1. Основание для проведения контрольно-ревизионного мероприятия:**

1.1. Пункт 3.2. раздела 3 Плана работы Счетной палаты муниципального образования Бузулукский район на 2020 год, утвержденного Распоряжением председателя Счетной палаты муниципального образования Бузулукский район от 30.12.2019г. №85;

1.2. Распоряжение председателя Счетной палаты муниципального образования Бузулукский район от 27.05.2020 г. №36.

### **2. Предмет контрольно-ревизионного мероприятия:**

2.1. Использование бюджетных средств (бюджета сельского поселения, федерального бюджета, областного бюджета) выделенных на реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области».

### **3. Объекты контрольно-ревизионного мероприятия:**

3.1. Администрация муниципального образования Красногвардейский сельский совет.

### **4. Цель контрольно-ревизионного мероприятия:**

4.1 Проверка целевого характера и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство общественной территории – устройство парковой зоны в п. Красногвардеец, в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области».

Вопросы:

- Анализ исполнения администрацией муниципального образования Красногвардейский сельский совет условий заключенных соглашений о предоставлении субсидий из бюджетов Оренбургской области бюджету Администрации муниципального образования Красногвардейский сельский совет.

- Выполнение требований федерального законодательства при осуществлении закупок в рамках исполнения соглашений о предоставлении субсидий из бюджета области бюджету сельского совета.

- Анализ достижения показателей, установленных соглашениями и муниципальными программами, достоверности отчетной документации.

## **5. Проверяемый период деятельности: 2019 год.**

## **6. Сроки начала и окончания проведения контрольно-ревизионного мероприятия: с «1» июня 2020 года по «1» июля 2020 года.**

## **7. Состав ответственных исполнителей:**

7.1. Руководитель контрольного мероприятия – Председатель Счетной палаты муниципального образования Бузулукский район А.М. Горобец;

7.2. Участник контрольного мероприятия – инспектор Счетной палаты муниципального образования Бузулукский район Ю.С. Агаркова.

## **8. Нормативные документы, использованные в работе:**

8.1. Бюджетный Кодекс Российской Федерации №145-ФЗ от 31 июля 1998 года;

8.2. Градостроительный Кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года;

8.3. Федеральный Закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года;

8.4. Постановление Правительства Оренбургской области от 28 сентября 2017 г. N 696-пп «Об утверждении государственной программы "Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области»;

8.5. Постановление Правительства Оренбургской области от 20 июня 2016 г. N 430-п «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области»;

8.6. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Оренбургской области бюджету муниципального образования Красногвардейский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области на реализацию программ формирования современной городской среды № 53612431-1-2019-001 от 04.04.2019г.;

8.7. Постановление №81 от 13.11.2017г. «О порядке проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального

образования Красногвардейский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области» на 2018-2022 годы»

8.8. Постановление №82 от 13.11.2017г. «О проведении общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Красногвардейский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области»;

8.9. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Красногвардейский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области», утвержденная Постановлением Администрации муниципального образования Красногвардейский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области от 18.12.2017 № 96 (с учетом внесенных изменений в редакции постановлений от 19.06.2018 № 35, от 30.07.2019 № 61, от 16.09.2019 №81);

8.10. Решение Совета депутатов муниципального образования Красногвардейский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области № 190 от 26.12.2018г. «О бюджете сельсовета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

8.11. Решение Совета депутатов муниципального образования Красногвардейский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области № 195 от 26.03.2019г. «Об установлении расходных обязательств муниципального образования Красногвардейский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области»;

8.12. Постановление Администрации от 25.08.2014 № 80. «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красногвардейский сельсовет».

**9. Оформленные акты, заключения, справки, использованные в отчете, ознакомление с ними под расписку руководителя или иных должностных лиц проверенных объектов:** по результатам проверки составлен акт от 26.06.2020 г. № 252, с которым под роспись ознакомлены соответствующие должностные лица объекта контроля.

**10. Краткая характеристика проверяемой сферы использования бюджетных средств и объекта контроля:**

Красногвардейский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области – является сельским поселением, образованным в соответствии с Законом Оренбургской области, объединяющим общей территорией 5 сельских населенных пункта, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления. Административным центром Красногвардейского сельсовета является поселок Красногвардеец. Администрация Красногвардейского сельсовета в пределах своих полномочий организует и обеспечивает решение вопросов местного значения, а также участвует в осуществлении иных государственных полномочий (не

переданных им в соответствии с федеральным законом), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Оренбургской области, за счет доходов местного бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Муниципальное образование Красногвардейский сельсовет самое крупное муниципальное образование Бузулукского района. Население составляет 4860 чел.

Муниципальное образование Красногвардейский сельсовет является участником реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области».

В рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» Администрацией сельсовета были разработаны:

Проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Красногвардейский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области», (далее-проект муниципальной программы), для проведения общественного обсуждения опубликован 13.11.2017 года, а также на сайте размещены: Постановление №81 от 13.11.2017г. «О порядке проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Красногвардейский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области» на 2018-2022 годы», Постановление №82 от 13.11.2017г. «О проведении общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Красногвардейский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области».

14.12.2017 г. опубликованы Протоколы публичных слушаний по проекту муниципальной программы.

**В нарушении п. 1 Постановления №82 от 13.11.2017г. Администрации муниципального образования Красногвардейский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области на официальном сайте не размещен Протокол публичных слушаний по проекту муниципальной программы по адресу п. Кировский, ул.Садовая,3. Кроме того на сайте размещен Протокол публичных слушаний, где место проведения не соответствует адресу, указанному в Постановлении №82 от 13.11.2017г. Из письменных пояснений главы Красногвардейского сельсовета указано, что допущена техническая ошибка в части указания адреса.**

**В нарушении п.11. Порядка проведения общественных обсуждений итоговый Протокол не размещен на официальном сайте.**

В рамках формирования комфортной городской среды в проверяемом периоде Постановлением Администрации муниципального образования Красногвардейский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области от 18.12.2017 № 96 утверждена муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Красногвардейский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области», в состав которой включено мероприятие «Благоустройство общественных территорий МО Красногвардейский сельсовет» (с учетом внесенных изменений в редакции постановлений от 19.06.2018 № 35, от 30.07.2019 № 61, от 16.09.2019 №81) (далее – муниципальная программа).

**11. В ходе контрольного мероприятия Счетной палатой муниципального образования Бузулукский район установлено следующее:**

**11.1 Анализ исполнения администрацией муниципального образования Красногвардейский сельсовет условий заключенных соглашений о предоставлении субсидий из бюджетов Оренбургской области бюджету Администрации муниципального образования Красногвардейский сельсовет.**

В ходе контрольно – ревизионного мероприятия проведен анализ исполнения Красногвардейским сельсоветом условий, заключенных в 2019 году соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Оренбургской области бюджету муниципального образования Красногвардейский сельсовет, достижение плановых значений показателей, установленных муниципальной программой и их достоверность в отчетной документации, проверено выполнение требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок в рамках исполнения соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Оренбургской области Красногвардейского сельсовета.

Правилами предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в рамках реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» на 2018-2022 годы, утвержденные постановлением Правительства Оренбургской области от 28.09.2017г. №696-пп (далее Правила предоставления и распределения субсидии) определены условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований:

а) наличия правового акта органа местного самоуправления, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;

б) наличия в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из областного

бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению субсидии;

в) наличия муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий, направленных на достижение цели Программы, и соответствующей требованиям, установленным Программой;

г) заключения соглашения между министерством и муниципальным образованием в соответствии с пунктом 8 правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области, утвержденных постановлением Правительства Оренбургской области N 430-п (далее - соглашение);

д) наличия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (для объектов капитального строительства, если требование о ее проведении обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации), заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости благоустройства.

Все условия предоставления субсидии соблюдены. К проверке представлены:

-Решение Совета депутатов муниципального образования Красногвардейский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области № 195 от 26.03.2019г. «Об установлении расходных обязательств муниципального образования Красногвардейский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области»;

-Решение Совета депутатов муниципального образования Красногвардейский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области № 190 от 26.12.2018г. «О бюджете сельсовета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (запланирована в доходах субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2019 год в размере 7 000,00 тыс. рублей, в расходах по муниципальной программе – 8 200,00 тыс. рублей;

- Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Красногвардейский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области», утвержденная Постановлением Администрации муниципального образования Красногвардейский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области от 18.12.2017 № 96 (с учетом внесенных изменений в редакции постановлений от 19.06.2018 № 35, от 30.07.2019 № 61, от 16.09.2019 №81), (первоначально предусматривалось финансирование на 2019г. – 200,00 тыс. рублей, с учетом внесенных изменений – 8 200,00 тыс. рублей);

- Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Оренбургской области бюджету муниципального образования Красногвардейский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области на реализацию программ формирования современной городской среды № 53612431-1-2019-001 от 04.04.2019г., заключенное между Министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области и

Администрацией муниципального образования Красногвардейский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области (общий объем бюджетных ассигнований 7 368, 42 тыс. рублей). По условиям Соглашения на 2019 год размер софинансирования за счет средств областного бюджета установлен в размере 95,0 процентов (7 000,00 тыс. рублей);

- Положительное заключение №3-6-1-1731-17 от 05.10.2017г. на устройство парковой зоны, расположенной: Оренбургская область, Бузулукский район, п. Красногвардеец, в центральной части кадастрового квартала 56:08:1101001, кадастровый номер 56:08:1101001:3024;

Бюджету Красногвардейского сельсовета в 2019 году предоставлена субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Красногвардейский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области.

Объем финансирования на реализацию мероприятия, предусмотренный муниципальной программой на 2019 год предусматривался в сумме 8 200,00 тыс. рублей в том числе:

- за счёт средств федерального бюджета в сумме 6 720,00 тыс. руб.;
- за счёт средств областного бюджета в сумме 280,00 тыс. руб.;
- за счёт средств местного бюджета в сумме 1 200,00 тыс. руб.

Решением Совета депутатов МО Красногвардейский сельсовет №190 от 26.12.2018г. утвержден бюджет сельсовета на 2019 год и на плановый 2020 и 2021 годов. **Данным бюджетом предусмотрено 8 200,00 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы (ЦСР 27 0 00 00000), изменения внесены в муниципальную программу 30.07.2019г., тем самым нарушен п.2 статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ. Государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.**

Решением о бюджете Красногвардейского сельсовета от 12.07.2019 № 212 объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы утвержден в размере 8 300,00 тыс. рублей, №227 от 18.10.2019г. объем увеличен до 8 900,00 тыс. рублей, № 243 от 26.12.2019г. объем бюджетных ассигнований уточнен 8 832,00 тыс. рублей.

Информация по объемам бюджетных средств, предусмотренных и направленных на устройство парковой зоны в 2019г. представлена в таблице 1:

Таблица 1

(тыс. рублей)

Источники	2019 год				
	план		исполнение		
	первоначально	с последними изменениями	тыс. рублей	% (от плана)	
				первоначально	с последними изменениями
1	2	3	4	5	6
Средства федерального бюджета	6 720,00	6 720,00	6 720,00	100,00	100,00
Средства областного бюджета	280,00	280,00	280,00	100,00	100,00
Средства местного бюджета	1 200,00	1 832,00	1 831,86	152,66	99,99
Всего	8 200,00	8 832,00	8 831,86	107,71	99,99

### **11.2. Выполнение требований федерального законодательства при осуществлении закупок в рамках исполнения соглашений о предоставлении субсидий из бюджета области бюджету сельского совета.**

В проверяемом периоде закупки осуществлены на основании планов-закупок и планов-графиков на 2019 год, размещённых в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее – ЕИС).

Использование бюджетных ассигнований программы Администрацией Красногвардейского сельсовета осуществлялось посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее – закупки) в рамках Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Проверкой соблюдения Федерального закона № 44-ФЗ установлено:

- муниципальным заказчиком «План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов» сформирован, утвержден и размещен в ЕИС в соответствии с частями 7 и 9 статьи 17 Федерального закона №44-ФЗ (18.01.2019г.);

- «План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2019 год»



сформирован, утвержден и размещен в ЕИС в соответствии с частями 10 и 15 статьи 21 Федерального закона №44-ФЗ (18.01.2019г.);

- согласно части 11 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ (до 1 октября 2019г.) закупки по муниципальной программе осуществлены в соответствии с информацией, включенной в планы-графики.

С целью заключения контракта для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Администрацией Красногвардейского сельсовета проведен электронный аукцион на выполнение работ по устройству парковой зоны расположенной по адресу: п. Красногвардеец, в центральной части кадастрового квартала 56:08:1101001.

Согласно аукционной документации по закупке по устройству парковой зоны расположенной по адресу: п. Красногвардеец, в центральной части кадастрового квартала 56:08:1101001 обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является расчет затрат (локальная смета) в сумме 8 199,229 тыс. рублей. Локальный сметный расчет, являющийся обоснованием начальной (максимальной) цены контракта получил положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости.

При проведении закупочных процедур установлено:

- извещение о проведении электронного аукциона размещено заказчиком в ЕИС в соответствии со ст.63 Федерального закона № 44-ФЗ - 23.05.2019г., сроки подачи заявок установлены с 23.05.2019г. по 10.06.2019г.;

- на момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе было подано 2 заявки;

- рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе

- протокол от 11.06.2019г.;

- дата проведения аукциона указана в извещении 14.06.2019г.;

-электронный аукцион признан несостоявшимся (протокол признания аукциона несостоявшимся, не размещен оператором электронной площадки);

- протокол подведения итогов аукциона подписан и размещен 17.06.2019г.;

- проект контракта размещен 20.06.2019г.;

- доработанный проект контракта размещен 28.06.2019г.;

- сведения о заключенном контракте переданы в реестр контрактов 09.07.2019г. Нарушений при проведении закупочных процедур не установлено.

На основании результатов размещенной закупки путем проведения электронного аукциона между Администрацией Красногвардейского сельсовета и Обществом с ограниченной ответственностью «МегаСтрой» был заключен муниципальный контракт от 04.07.2019 № Ф.2019.1 на сумму 8 200,00 тыс. рублей. Предметом контракта является устройство парковой зоны расположенной по адресу: п. Красногвардеец, в центральной части кадастрового квартала 56:08:1101001 (размещен в ЕИС 04.07.2019г.).

Выполнение работ: в течение 90 дней со дня подписания контракта.

По дополнительному соглашению без № от 01 октября 2019 г. срок выполнения работ по контракту продлен на 20 дней.

По дополнительному соглашению № 2 от 29 октября 2019г. цена контракта увеличена до 8 726, 12 тыс. рублей, увеличен соответственно и объем работ.

По дополнительному соглашению №3 от 19 ноября 2019 года цена контракта уменьшена до 8 435,76 тыс. рублей, так как в соглашении №2 от 29 октября 2019г. допущена техническая ошибка.

Строительный контроль по строительству объекта осуществляло ООО «Градстрой». Администрацией Красногвардейского сельсовета 04 июля 2019 года заключен контракт №19/19 с ООО «Градстрой» на оказание услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением работ на сумму 99,00 тыс. рублей. По контракту оплата произведена, после подписания Акта №30 от 05.11.2019г. о приемке выполненных работ (платежное поручение № 732 от 08.11.2019г.).

Работы по контракту от 04.07.2019 № Ф.2019.1 выполнены и оформлены одним Актом выполненных работ № 1 (КС-2) от 21.10.2019 года и одной справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) №1 от 21.10.2019 года на сумму 8 435,76 тыс. рублей. Оплата по счету №167 от 26.11.2019 года на сумму 8 435,76 тыс. рублей произведена двумя платежными поручениями: п/п №823299 от 12.11.2019г. на сумму 7 368,42 тыс. рублей, тем самым нарушен п.2.5. Контракта, п/п № 802 от 03.12.2019г. на сумму 1 067,34 тыс. рублей). По окончании проверки в Счетную палату представлен Счет на оплату №160 от 31.10.2019г. на сумму 7 368, 42 тыс. рублей, который указан в платежном поручении №823299 от 12.11.2019г.

Администрация Красногвардейского сельсовета заключила 05 ноября 2019г. договор подряда №01/11/2019ПР с ООО «МегаСтрой» на выполнение работ по муниципальной программе на сумму 297,09 тыс. рублей.

**В ходе проверки установлено, что в нарушение статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации строительный контроль за выполнением работ при исполнении муниципального контракта не осуществлялся. Из письменных пояснений глава пояснил, что контроль осуществлялся своими силами, т.е. Администрацией Красногвардейского сельсовета.**

В ходе визуального осмотра установлено, что проведены работы по устройству парковой зоны по первому этапу:



- на спуске №1 установлена лестница из бетонного основания;



- установлена арочная конструкция, отделана плиткой из ракушечника;




- тротуары засыпаны щебнем;
- 2 опоры наружного освещения (светильник консольный);
- 14 опор наружного освещения (светильник парковый- 58 шт.);
- 3 люка зеленые полимерные;
- коврик резиновый на бетонном основании;
- ель колючая 3 шт., 1 сломана, 1 завяла;
- кизильник- 369 шт.;
- 14 шт. урн со вставкой, установлены возле скамеек на металлических ножках - 14 шт.;





- 2 мостика;





- комплекс из 3 турников, шведской стенки, скамьи для пресса- 1 шт.;



- детский игровой комплекс- 1 шт.;





- песочница «Ромашка»- 1шт.;



- качели на металлических стойках двойные (без подвесов)- 1 шт.,  
Подвеска качели с сиденьем резиновым для качелей- 2 шт.;





- 2 шт. качалки- балансир 4-х местных;



- карусель- 1 шт.; (сломана)





По окончании контрольно - ревизионного мероприятия представлена копия Претензии, направленная директору ООО «МегаСтрой» о приведении карусели в нормативное состояние в технически возможные сроки.

При сверке объемов работ, указанных в актах о приемке выполненных работ и объемов, указанных в локальных сметах, выявлено, что в первоначальной смете в разделе «Малые архитектурные формы» под №208 значатся **Качели** на металлических стойках двойные (без подвесов) – 1 шт. на сумму 19 067,8 рублей, в локальной смете и в акте выполненных работ №1 от 21.10.2019г. в этом же разделе значатся **Карусели** на металлических стойках двойные (без подвесов)-1 шт. на сумму 19 067,8 рублей. Глава сельсовета пояснил, что подрядчиком допущена опечатка, верно читать «качели».

### **11.3. Анализ достижения показателей, установленных соглашениями и муниципальными программами, достоверности отчетной документации.**

Пунктами 3 ст.179 БК РФ и п.8.1 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красногвардейский сельсовет» (далее Порядок), предусмотрено проведение ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

Порядок проведения указанной оценки и ее критерии установлены постановлением Администрации от 25.08.2014 № 80. **Пункт 3.5. Порядка противоречит п.2 статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ.** Администрацией сельсовета подготовлен проект о внесение изменений в Постановление №80 от 25.08.2014г.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год Администрацией Красногвардейского сельсовета проведена. По интегральной оценке за 2019 год муниципальная программа признана эффективной (100%).

Достижение целевых показателей по подпрограмме представлено в таблице №2:

Таблица 2

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя	Значение целевого показателя	
	план	факт
Благоустройство территории общего пользования, ед.	0	1

**В результате анализа результативности реализации Мероприятий по благоустройству общественных территорий установлено несоответствие**

**целевых показателей результативности по Муниципальной программе, утвержденной Постановлением Администрации МО Красногвардейского сельсовета от 16.09.2019г. №81 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Красногвардейский сельсовет от 18.12.2017г. № 96» и оценки целевых показателей за 2019 год.**

## **12. Выводы:**

В результате контрольно-ревизионного мероприятия по проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на благоустройство общественной территории - устройство парковой зоны в п. Красногвардеец, в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» установлено 5 нарушений и недостатков. Объем проверенных средств составил 8 832,00 тыс. рублей.

В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году на территории муниципального образования Бузулукский район производится благоустройство общественной территории: «Устройство парковой зоны в п. Красногвардеец, ул. Заводская» (I этап).

Концепция представленного дизайн-проекта заключается в создании полноценного культурно-делового центра п. Красногвардеец, комфортной среды для жителей и гостей поселка, а именно благоустройства парковой зоны для семейного отдыха, досуга, спортивных занятий, проведения культурно-массовых мероприятий. В непосредственной близости находятся культурно-досуговый центр, библиотека, предприятия торговли, коммунального обслуживания и общественного питания.

В 2017 г. разработан проект и получено заключение государственной экспертизы, сметной стоимостью – 21,9 млн. руб.

Работы по устройству парковой зоны будут осуществляться в два этапа.

Стоимость работ по I этапу составляет 8,2 млн. руб., в том числе средств местного бюджета – 1,2 млн. руб.

Планируемые работы по благоустройству в рамках реализации первого этапа дизайн-проекта:

1. Устройство лестничного спуска, входной группы и площади для проведения культурно-массовых мероприятий;
2. Устройство водоотводного канала;
3. Устройство центральной аллеи с оборудованием скамейками и урнами;
4. Устройство пешеходных дорожек;
5. Устройство детской площадки с резиновым покрытием;
6. Устройство спортивной площадки с резиновым покрытием;
7. Подвод коммуникаций для полива;
8. Частичное освещение и озеленение.

Реализация первого этапа проекта уже позволит эффективно использовать общественную территорию для отдыха жителей и проведения культурно-массовых мероприятий.

Ожидаемые конечные результаты мероприятия – строительство парковой зоны согласно проекта по адресу: п.Красногвардеец, ул.Заводская, площадь дворовой территории 23021 кв. м.

Нецелевого использования средств областного и местного бюджета не установлено.

**Внешняя проверка контрольно-ревизионного мероприятия целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на благоустройство общественной территории - устройство парковой зоны в п. Красногвардеец, в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» показала:**

1. В нарушении п. 1 Постановления №82 от 13.11.2017г. Администрации муниципального образования Красногвардейский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области «О проведении общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Красногвардейский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области» на официальном сайте не размещен Протокол публичных слушаний по проекту муниципальной программы по адресу п. Кировский, ул.Садовая,3. Кроме того на сайте размещен Протокол публичных слушаний, где место проведения не соответствует адресу, указанному в Постановлении №82 от 13.11.2017г. Из письменных пояснений главы Красногвардейского сельсовета указано, что допущена техническая ошибка в части указания адреса;

2. В нарушении п.11. Порядка проведения общественных обсуждений, утвержденного Постановлением администрации Красногвардейского сельсовета №81 от 13.11.2017г. «О порядке проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Красногвардейский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области» на 2018-2022 годы» итоговый Протокол не размещен на официальном сайте;

3. Нарушен п.2 статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ;

4. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и ее критерии установлены постановлением Администрации от 25.08.2014 № 80. Пункт 3.5. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красногвардейский сельсовет противоречит п.2 статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ. Администрацией сельсовета подготовлен проект о внесении изменений в Постановление №80 от 25.08.2014г.;

5. Установлено несоответствие целевых показателей результативности по Муниципальной программе, утвержденной Постановлением Администрации МО Красногвардейского сельсовета от 16.09.2019г. №81 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования

Красногвардейский сельсовет от 18.12.2017г. № 96» и оценки целевых показателей за 2019 год.

**13. Учитывая вышеизложенное, по результатам контрольно-ревизионного мероприятия вносятся предложения:**

**13.1.** Администрации муниципального образования Красногвардейский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области:

- проанализировать результаты контрольного мероприятия и принять меры к устранению и в последующем недопущению нарушений, отмеченных Счетной палатой;
- привести Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и ее критерии № 80 от 25.08.2014 в соответствие с Бюджетным Кодексом Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ;
- строго соблюдать требования, установленные и утвержденные нормативными правовыми актами муниципального образования Красногвардейский сельсовет;
- усилить контроль за своевременностью вносимых изменений в муниципальную программу.

**14. Направить:**

**- отчет о результатах контрольно-ревизионного мероприятия для информации:**

- в Совет депутатов муниципального образования Бузулукский район;
- главе Администрации муниципального образования Бузулукский район;
- в Бузулукскую межрайонную прокуратуру;

**-отчет о результатах контрольно-ревизионного мероприятия для выполнения предложений:**

- в Администрацию муниципального образования Красногвардейский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области.

Председатель Счетной палаты  
муниципального образования  
Бузулукский район

А.М. Горобец